



Comune di Sondrio

SETTORE SERVIZI TECNICI UNITA' AMMINISTRATIVA SETTORE SERVIZI TECNICI

Determina N. **395**

Registro Generale N. 1176

Sondrio, li 19/10/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO PER IL COLLEGAMENTO CON IL PARCO BARTESAGHI ADDA-MALLERO. CONCESSIONE TERZA PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Richiamato l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n° 216 in data 11.07.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie “La Piastra: sicurezza e qualità della vita nel verde - Realizzazione di un ponte ciclopedonale sul torrente Mallero per il collegamento con il parco Bartesaghi Adda-Mallero”;
- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 412 del 29.05.2020 sono stati aggiornati alcuni elaborati di progetto (e per la precisazione E.3 Quadro economico, E.4 Cronoprogramma, E.7 Lista lavorazioni e forniture e E.8 Capitolato Speciale d'Appalto) per la parte relativa alla valutazione del rischio biologico derivante da COVID-19;
- con contratto d'appalto n° 4889 di Rep. del 28/10/2020, registrato a Sondrio il 29/10/2020 al n. 8189 serie 1T, i lavori di realizzazione di un ponte ciclopedonale sul torrente Mallero per il collegamento con il parco “Bartesaghi” Adda – Mallero, sono stati affidati all'A.T.I. tra F.lli Bianchi s.r.l., con sede legale in Lecco (LC), via

Corso Matteotti n. 8/A, C.F. e P.Iva 03037060138, capogruppo mandataria, e Seval Elettrica S.r.l., con sede legale in Piantedo (SO), Via Furonì n. 284/G, C.F. e P.Iva 00987340148, mandante;

- con propria determinazione n° 526 Reg. Gen. del 12/05/2021 è stata concessa ditta F.lli Bianchi s.r.l. una proroga per l'ultimazione dei lavori di 75 giorni naturali e consecutivi, portando il nuovo termine per la conclusione degli stessi al 26 agosto 2021;
- con propria determinazione n° 930 Reg. Gen. del 10/08/2021 è stata concessa alla ditta suddetta un'ulteriore proroga di giorni 45 (quarantacinque) per l'ultimazione delle opere;

Considerato che l'ultimazione dei lavori di cui sopra era prevista per il giorno 10/10/2021;

Vista la nota della ditta F.lli Bianchi S.r.l. in qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. F.lli Bianchi - Seval S.r.l., datata 07 c.m., pervenuta al prot. comunale l'11 c.m. e registrata al n° 39671, con la quale viene richiesta un'ulteriore proroga di giorni 60 (sessanta) per l'ultimazione dei lavori di "Realizzazione di un ponte ciclopedonale sul torrente Mallero per il collegamento con il parco Bartesaghi Adda-Mallero", in quanto, a causa del periodo di emergenza epidemiologica Covid e degli effetti dovuti agli incentivi fiscali, nei lavori di ristrutturazione e manutenzione dei fabbricati si sono allungati considerevolmente i tempi di approvvigionamento dei materiali di costruzione ed in particolare si è verificato un notevole ritardo nella consegna dei materiali di finitura ed impermeabilizzazione della pavimentazione del ponte e dei materiali per il completamento del parcheggio e di conseguenza, vista la particolarità del cantiere, della specificità delle lavorazioni, della qualità dei manufatti e della rispondenza alla perfetta regola d'arte, si sono allungati i tempi di esecuzione di ogni singola lavorazione;

Sentita al proposito la Direzione dei lavori, che ha espresso parere favore alla concessione di una terza proroga di giorni 50 (cinquanta) con nota in data 10 c.m. 2021, pervenuta al prot. comunale il 12/10/2021 e registrata al n° 39881, in quanto pur tenendo conto delle speciali circostanze segnalate e ritenute le stesse parzialmente fondate, ha ravvisato che la richiesta di un'ulteriore proroga di 60 giorni, rispetto a quanto finora concesso, possa protrarre i lavori troppo a ridosso della stagione invernale, con conseguenti problematiche per l'esecuzione di alcune lavorazioni che potrebbero risentirne negativamente del clima maggiormente rigido;

Ritenuto, pertanto, di accogliere in parte la richiesta inoltrata dalla ditta F.lli Bianchi S.r.l., dando atto che il prolungamento dei tempi contrattuali non potrà rappresentare motivo di riconoscimento di maggiori oneri per l'appaltatore a causa del protrarsi dei tempi del cantiere;

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 espressa con la sottoscrizione dell'atto stesso;

DETERMINA

- 1) di concedere dalla ditta F.lli Bianchi S.r.l. in qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. F.lli Bianchi - Seval S.r.l., per le motivazioni sopra esposte, una terza proroga di giorni

50 (cinquanta) per l'ultimazione dei lavori relativi alla "Realizzazione di un ponte ciclopedonale sul torrente Mallero per il collegamento con il parco Bartesaghi Adda-Mallero";

- 2) di dare atto che il prolungamento dei tempi contrattuali non potrà rappresentare motivo di riconoscimento di maggiori oneri per l'appaltatore a causa del protrarsi dei tempi del cantiere, anche in considerazione delle eventuali spese derivanti dalla necessità di raccordare le lavorazioni non ancora eseguite (e le relative tempistiche di esecuzione) con gli altri lavori interferenti in zona, in corso di esecuzione, da parte di altre imprese, riguardanti la bonifica dell'area comunale in sponda sinistra e ai lavori di realizzazione della passerella a sbalzo sul Torrente Mallero, ormai giunti a ridosso del cantiere in riferimento;
- 3) di inviare la presente all'ufficio segreteria che provvederà a numerarla nel registro generale, conservarla nell'archivio e inoltrarla:
 - all'ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - all'ufficio proponente.

PG/

Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici
(Ing. Gianluca Venturini)
Firmato digitalmente